

Kostenverfolgung nach Kostengruppen

Stand 31.01.2023

0455 Helmut Rau Schule Mainhardt

Gewerk	KoBe	Auftragssumme	Kostenfortschreibung
	Stand 13.07.2018	Stand 19.01.2021	Stand 31.01.2023
	brutto	brutto	brutto
KG 300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.220.239,40 €	10.349.649,76 €	11.679.491,46 €
KG 400 Technische Anlagen	3.930.331,54 €	3.373.983,39 €	3.645.704,12 €
KG 500 Außenanlagen	595.000,00 €	595.000,00 €	0,00 €
KG 600 Ausstattung	157.794,00 €	157.794,00 €	157.794,00 €
Summe KG 300-600	14.903.364,94 €	14.476.427,15 €	15.482.989,58 €
KG 700 Baunebenkosten	1.971.211,51 €	2.104.569,22 €	2.168.197,71 €
Interimslösung	487.000,00 €	939.049,50 €	939.049,50 €
Verkaufserlös Containeranlage	0,00 €	-600.000,00 €	-1.000.000,00 €
Gesamtkosten in KoBe	17.361.576,45 €	16.920.045,87 €	17.590.236,79 €
Sonstiges (ohne Kostenansatz) Stand 31.01.2023		537.381,54	838.392,55 €
Sonstiges (ohne Kostenansatz) hochgerechnet zum Ende der Maßnahme		110.000,00	558.200,00 €
Gesamtkosten der Maßnahme		17.567.427,41	18.986.829,34