

0455-HRS-Mainhardt

Nachtragzusammenstellung

Stand 31.01.2023

Alle Summen sind in brutto (einschl. 19%MwSt.) angegeben!

Gewerk – Abbruch – Fa. AED

Vergabesumme:	179.880,99€
Nachtragssumme:	39.353,91€ (NA 1-2)
Geschätzte Kostenfeststellung:	171.360,00€
Einsparung:	8.521,00€

Nachtrag 1 (13.917,66€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 2 (25.436,25€): Zuordnung: Bestand BE

Gewerk – Schutzmaßnahmen Fa. Regner Projektbau

Vergabesumme: 35.972,57€

Nachtragssumme: -

Gewerk - Rohbauarbeiten – Fa. Regner Projektbau

Vergabesumme: 1.012.834,70€

Nachtragssumme: 654.912,14€ (NA 1-8)

Geschätzte Kostenfeststellung: 1.547.000,00€

Mehrkosten : 654.912,14€ - 120.746,80€= 534.165,34€

Erläuterung Vergabesumme / Kostenfeststellung

Nachtrag 1 (175.275,71€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 2 (85.582,91€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 3 (32.063,55€): Zuordnung: Fremd FR

Nachtrag 4 (7.909,29€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 5 (116.941,58€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 6 (131.869,19€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 7 (74.300,80€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 8 (30.969,10€): Zuordnung: Bestand BE

Gewerk - techn. Aussenanlagen – Fa. Schneider

Vergabesumme: 407.912,97€

Nachtragssumme: 152.094,93€ (NA 1-4)

Nachtrag 1 (30.875,74€) Zuordnung: Fremd FR

Nachtrag 2 (39.201,59€) Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 3 (5.515,39€) Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 4 (76.502,22€) Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 5 (235.725,34€) Zuordnung: Bauherr BH

Gewerk – Gerüst– Fa. Lindner

Vergabesumme: 283.959,97€

Nachtragssumme: 90.192,06€ (NA 1-3)

Nachtrag 1 (3.322,06€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 2 (3.570,00€ - Prognose): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 3 (83.300€ - Prognose): Zuordnung: Fremd FR

Gewerk – Trockenbau– Fa. Kaefer**Vergabesumme: 577.709,72€****Nachtragssumme: 54.133,91€ (NA 1-2)****Nachtrag 1 (36.283,91€): Zuordnung: Bestand BE****Nachtrag 2 (17.850,00€ - Prognose): Zuordnung: Bauherr BH**

Gewerk – Fenster / Sonnenschutz – Fa. Müller

Vergabesumme: 1.283.941,20€

Nachtragssumme: 221.543,93€ (NA 1-6)

Nachtrag 1 (66.430,56€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 2 (41.616,68€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 3 (25.554,46€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 4 (5.918,64€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 5 (80.034,26€): Zuordnung: Fremd FR

Nachtrag 6 (1.989,32€): Zuordnung: Bauherr BH

Gewerk – BS-Türen, Fassade Metallbau – Fa. Herrmann

Vergabesumme: 510.200,79€

Nachtragssumme: 77.090,58€ (NA 1-3)

Nachtrag 1 (55.834,80€): Zuordnung: Fremd FR

Nachtrag 2 (18.280,78€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 3 (2.975,00€ - Prognose): Zuordnung: Bestand BE

Gewerk – Fluchttreppe Vordach – Fa. R-Metall

Vergabesumme: 643.175,25€

Nachtragssumme: 19.005,61€ (NA 1-7)

Nachtrag 1335 (1.447,29€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 1336 (9.196,68€): Zuordnung: Fremd FR

Nachtrag 1338 (566,77€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 1339 (3.755,16€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 1340 (3.016,96€): Zuordnung: Fremd FR

Nachtrag 1341 (229,74€): Zuordnung: Fremd FR

Nachtrag 1342 (793,02€): Zuordnung: Bauherr BH

Gewerk – WDVS – Fa. BBT**Vergabesumme: 541.488,08€****Nachtragssumme: 0,00€**

Gewerk – Flachdach – Fa. Sautter

Vergabesumme: 152.317,67€

Nachtragssumme: 11.900€ (NA 1)

Nachtrag 1(11.900,00€ - Prognose): Zuordnung: Fremd FR

Gewerk – Schrägdach – Fa. Schieber Holzbau

Vergabesumme: 420.341,86€

Nachtragssumme: 38.509,59€ (NA 1)

Nachtrag 1 (38.509,59€): Zuordnung: Bauherr BH

Gewerk – Spengler – Fa. Güther

Vergabesumme: 81.782,46€

Nachtragssumme: 2.975,00€ (NA 1)

Nachtrag 1 (2.975,00€): Zuordnung: Bestand BE

Gewerk – Aufzug – Fa. HEBO**Vergabesumme: 49.825,30€****Nachtragssumme: 0,00€**

Gewerk – Innenputz/Maler – Fa. BBT

Vergabesumme: 778.000,60€

Nachtragssumme: 85.680,00€ (NA 1)

Nachtrag 1 (85.680,00€): Zuordnung: Bestand BE

Gewerk – Innentüren Schreiner – Fa. Peters

Vergabesumme: 168.779,12€

Nachtragssumme: 37.209,10€ (NA 1-3)

Nachtrag 1 (23.657,51€): Zuordnung: Fremd FR

Nachtrag 3 (3.904,90€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 2 (9.646,69€): Zuordnung: Bestand BE

Gewerk – Multimöbel – Fa. Klumpp

Vergabesumme: 944.964,72€

Nachtragssumme: 117.671,68€ (NA 1-7)

Nachtrag 1 (5.017,04€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 2 (733,80€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 3 (18.147,50€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 4 (47.034,75€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 5 (18.230,09€) Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 6 (2.000€ - Prognose) Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 7 (8.361,00€ - Prognose) Zuordnung: Bauherr BH

Gewerk –Schlosser 2 – Fa. Kochertaler Metall

Vergabesumme: 70.222,33€

Nachtragssumme: 1.957,47€ (NA 1)

Nachtrag 1 (1.957,47€): Zuordnung: Bestand BE

Gewerk –Bodenbelag Kautschuk – Fa. Bode Böden

Vergabesumme 1.BA + 2.BA: 277.306,46€
Nachtragssumme: 18.225,89€ (NA 1-2)
Prognose Abrechnungssumme SR: 185.996,35€

Nachtrag 1 (14.655,89€): Zuordnung: Bestand BE / Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 2 (3.570,00€ - Prognose): Zuordnung: Bestand BE

Neuvergabe Auftrag für 2. BA wegen Insolvenz!

Gewerk –Bodenbelag Kautschuk – Fa. Lenz

Vergabesumme 2.BA: 132.789,48€
Nachtragssumme: 0,00€

Gewerk –Fliesen – Fa. Röhlich

Vergabesumme: 647.672,73€

Nachtragssumme: 90.671,04€ (NA 1-8)

Nachtrag 1 (23.830,35€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 2 (4.541,11€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 3 (13.453,05€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 4 (2.219,35€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 5 (2.698,52€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 6 (21.347,22€): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 7 (14.280,00€ - Prognose): Zuordnung: Bauherr BH

Nachtrag 8 (8.301,44€): Zuordnung: Bestand BE

Gewerk –Baureinigung – Fa. Savova

Vergabesumme: 39.323,70€

Nachtragssumme: 44.112,73€ (NA 1-2)

Nachtrag 1 (29.832,73 - abgerechnet€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 2 (14.280,00€ - geschätzt): Zuordnung: Bestand BE

Gewerk – Schadstoffsanierung PCB-Fugen – Fa. GUP**Vergabesumme: 11.154,35€****Nachtragssumme: 0,00€**

Gewerk – Schließanlage – Fa. AS Friedrich**Vergabesumme: 188.349,59€****Nachtragssumme: 0,00€**

Gewerk – Fachklassen – Fa. Hohenloher

Vergabesumme: 363.409,95€

Nachtragssumme: 9.038,44

Abrechnungssumme SR: 309.736,44€

Kostenfeststellung: 309.736,44€

Einsparung: 53.673,51€

Zuordnung: Bestand BE

Gewerk – Ausstattung lose Möbel -

Vergabesumme: 168.087,50€

Abrechnungssumme: 33.286,45€

Kostenfeststellung: noch nicht erfolgt

Gewerk – Beschilderung – Fa. MZWEI GmbH

Vergabesumme: 40.460,00€

Abrechnungssumme: 8.925,00€

Kostenfeststellung: noch nicht erfolgt

Gewerk – Heizung – Fa. Growi

Vergabesumme: 552.208,09€

Nachtragssumme: 6.243,64€

Nachtrag 2 (6.243,64€): Zuordnung: Bestand BH

Gewerk – Lüftung – Fa. ESW

Vergabesumme: 890.842,26€

Nachtragssumme: 85.442,37€

Nachtrag 2 (2.515,93€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 3 (7.780,70€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 7 (11.276,14€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 8 (17.634,10€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 9 (40.493,46€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 10 (2.446,09€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 12 (3.295,95€): Zuordnung: Bestand BE

Gewerk – Sanitär – Fa. Growi

Vergabesumme: 363.528,98€

Nachtragssumme: 83.900,28€

Nachtrag 2 (2.031,60€): Zuordnung: Bestand BH

Nachtrag 3 (7.837,13€): Zuordnung: Bestand BH

Nachtrag 6 (1.678,85€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 9 (42.263,47€): Zuordnung: Bestand BH

Nachtrag 1 (2.BA) (30.089,23€): Zuordnung: Bestand BH

Gewerk – Elektro – Fa. ZMT

Vergabesumme: 1.549.958,99€

Nachtragssumme: 66.604,27€

Nachtrag 1 (10.448,11€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 2 (16.344,71€): Zuordnung: Bestand BE

Nachtrag 3 (20.051,18€): Zuordnung: Bestand BH

Nachtrag 6 (19.760,27€): Zuordnung: Bestand BH

Gewerk – Ausstattung –

Vergabesumme: 157.794,00€

Abrechnungssumme: 42.288,44€

Kostenfeststellung: noch nicht erfolgt

Kosten geschätzt (28.500,00€): Zuordnung: Bestand BH

KG 700 Planungsleistungen

Architekten Vergabesumme: 1.456.545,08€

Abrechnungssumme: 1.342.770,99€

Kostenfeststellung: noch nicht erfolgt

Brandschutz Vergabesumme: 35.000,00€

Abrechnungssumme: 32.692,82€

Zusätzlicher Aufwand: 6.307,00€ (Begehungen BHKW)

Statiker Vergabesumme: 42.000,00€

Abrechnungssumme: 94.993,74€

Zusätzlicher Aufwand: Durchbrüche Gebäude B, Fundamentierung Fluchttürme

HLSE Vergabesumme: 501.474,14€

Abrechnungssumme: 395.745,94€

Kostenfeststellung: noch nicht erfolgt

Bauphysik Vergabesumme: 25.500,00€

Abrechnungssumme: 48.472,15€

Kostenfeststellung: noch nicht erfolgt

SIGEKO Vergabesumme: 27.500,00€

Abrechnungssumme: 9.842,50€

Kostenfeststellung: noch nicht erfolgt

PS Kenngott Vergabesumme: 16.000,00€

Abrechnungssumme: 4.212,60€

KG 700 Vergabesumme 2.104.019,22€

Abrechnungssumme 1.928.730,74